



**Mynydd y Gwair Wind Farm Community Liaison Group
Grŵp Cydgysylltu Cymunedol Fferm Wynt Mynydd y Gwair**

**6pm, Thursday 25 May 2017
6yh, Nos Iau, 25 Mai 2017**

Garnswllt Village Hall

AGENDA

1. Welcome & introductions / Croeso a chyflwyniadau
2. Apologies / Ymddiheuriadau
3. Minutes of previous meeting and matters arising / Cofnodion o'r cyfarfod blaenorol a materion sy'n codi
4. Update / Diweddariad - Tim James, innogy
5. Update / Diweddariad – Jenny Cowley, innogy
6. AOB / UFA
7. Next meeting / Cyfarfod nesaf

25th May 2017



The sixth meeting of the Mynydd y Gwair Wind Farm Community Liaison Group

Garnswllt Village Hall

Attendees

Dean Howard, Highways & Transportation Street Works Manager, City and County of Swansea
Councillor Paul Northcote, Mawr Community Council
Sergeant Philip Morris, South Wales Police
Matthew Collins, South Wales Police
Philip McDonnell, Chair
Cllr Jane Harris, Pontarddulais Town Council
Emma North, Planning Officer, City and County of Swansea
David Owen, Planning, City and County of Swansea
Cllr Linda Frame, Mawr Community Council
Cllr Wyn Morgan, Penllergaer Community Council
Paul Newman, Clerk, Pontlliw and Tircoed Community Council
Neil Chambers, Contracts Manager, Dawnus Construction Ltd
Brigitte Rowlands, West Glamorgan Commoners Association
Tim James, Construction Manager, Innogy Renewables UK Ltd
Jenny Cowley, Community Liaison Officer, Innogy Renewables UK Ltd
Angharad Davies, Cadno Communications Ltd

1. Welcome and introductions

The chair welcomed the group and asked everyone to introduce themselves.

2. Apologies

Councillor Kevin Griffiths, Pontarddulais Town and Community Council (represented by J Harris)
Cllr Robert Jones, Mawr Community Council (represented by L Frame)
Cllr Wyn Morgan apologised for not having attended the last meeting.

It was noted that two CLG members had been elected as County Councillors at the recent local government elections and they have regular meetings on the third Thursday of every month. Every attempt would be made to avoid scheduling a CLG meeting on the same evening.

3. Minutes of previous meeting and matters arising

The chair asked group members to check the minutes for accuracy and approve the minutes.

- 3.1 The chair asked for an update on vehicle movements through Pontarddulais. Some construction traffic is still coming through Pontarddulais despite the continued efforts of Dawnus and innogy. The numbers of incidences remains very small. A number of ideas had been explored – such as the installation of a CCTV camera - to try to prevent all such incidences, but reducing the number to zero was proving difficult. The Gateman does record registration numbers and reports drivers who transgress. TJ and NC will continue efforts to reduce the incidences.
- 3.2 The chair asked for an update on **road closures**. There was some unhappiness with the lengthy road closure from Five Roads to Heol Glyn Dyfal. Members were reminded that this diversion route had been approved by the local authority and was designed specifically to avoid the school. Local people are aware that there is a more straightforward route in Pontarddulais that could be taken and this is causing some annoyance. (AP: NC to review current arrangements).
- 3.3 The road closure and diversion signage was discussed with members commenting that in many instances signs could be better placed to make it clearer to drivers. The meeting was informed

that some signage had been changed in response to feedback received, but that further changes could be made.

- 3.4 It is possible to change the route slightly so that it is more suitable and it was agreed that Dawnus would discuss changes with the Local Authority Highways Department with a view to simplifying the route. (AP: NC to discuss with Alun Thomas of Swansea Highways).
- 3.5 One member reiterated concerns about the lack of notice given to alert people about the road closures. Members were reminded that all road closure protocol had been followed closely, including advertising in the local paper, 'black on yellow' signage, a letter drop, information on innogy's website, and notices on street furniture.
- 3.6 The chair asked for an update on allegations that vibration from the construction could be the cause of cracks in properties close by to the access. Current monitoring has been carried out by the construction contractor and it has been found that the vibration is well below levels that could cause damage. Innogy has met with both households expressing concerns and has agreed to use an independent expert consultant during the next section of work on site to evaluate the noise and vibration impact. That work involves ripping out rock, the use of a heavy duty roller and a 22 tonne excavator. The independent consultant will use their own monitoring equipment and write a report on their findings, which innogy will share with the residents concerned. Vibration is not likely to be an issue elsewhere on the project.
- 3.7 Dawnus undertook to ensure that once complete the entrance section of the access track would be surfaced immediately to ensure that there would be no further use of the vibrating roller.
- 3.8 The chair asked for an update on the community benefit fund. There was no update to report since the last meeting. Recruitment of an independent administrator is running to schedule.
- 3.9 The chair asked for an update on water sampling. JC confirmed that Ffynnon Sant Farm are now being included in the baseline water sampling work. TJ told members that if they had any concerns regarding the water sampling work, then they should report these matters directly to him. Water samples are being taken at regular intervals in order to establish a baseline against which water quality can be monitored over the construction period.
- 3.10 The minutes were approved and agreed as a true record of the previous meeting.

4. Update from Tim James

- 4.1 TJ gave an overview of progress to date. The work between Bolgoed Road to Heol y Barna, including the new access track, is progressing well and is 60% completed.
- 4.2 Drainage works which includes the surface water management is 30% completed.
- 4.3 The major work to cross the 26" and 66" water mains has been completed and that track is now in service. This work has been signed off and approved by DCWW.
- 4.4 Retaining structures – one section is almost complete and the second section has been started.
- 4.5 Access to A1K9 is reasonably unaffected. Dawnus has regular contact with A1K9.
- 4.6 Public highways work – The top soil strip on Heol Glyn Dyfal is almost complete.
- 4.7 **Road closures:** As per the discussion during the review of the minutes of the previous meeting, innogy acknowledged that there had been teething difficulties with the signage and that the wording of the 'local access only' sign had caused confusion.
- 4.8 Dawnus were trying to compromise wherever this was practicable and facilitating access outside of working hours for regular users of the road. This approach seemed to be working.
- 4.9 However, there will come a point when access cannot be granted and the road has to shut altogether. The CLG were invited to provide feedback to innogy on how the 'hard closure' of the road could be communicated as widely as possible and all CLG members were urged to notify their communities via the usual Town and Community Council communication channels.
- 4.10 Innogy will inform CLG members of the exact dates for the hard closure. It's likely that Dawnus and innogy will know 2-3 weeks in advance of the need to close the road altogether. The hard closure is likely to be in place for a period of 2-3 weeks in total.
- 4.11 All members acknowledged how inconvenient this would be for people needing access. It was noted that the General Election is on 8th June and a hard closure cannot happen on this day.

- 4.12 It was also noted that the hard closure would be happening in the middle of a busy time for farmers with silage making a top priority in June.
- 4.13 Dawnus is in regular contact with local farmers and asked for further information from the WGCA on farming properties likely to be affected (AP: BR and NC to discuss).
- 4.14 Where possible, access will be provided.
- 4.15 Innogy will try to give as much notice of the hard closure as possible and provide clear communications. The following action point were agreed:
- Yellow on black signage can also be provided prior to the hard closure (TJ & NC).
 - Timings of the hard closure will be circulated to CLG members so that they can advertise these on Town and Community Council communications channels including Facebook. (JC/TJ).
 - Hard copies can also be provided and attached to street furniture. (CLG members).
 - Letters will be distributed to nearby properties. (innogy & Dawnus).
- 4.16 It was noted that Dawnus and innogy were looking at mechanisms to reduce the works on the Heol Glyn Dyfal section. NC informed the meeting that by accommodating the 'out of hours' access approximately 1.5hrs of working time was being lost each day ensuring that the works were safe to be used.
- 4.17 The second road closure and diversion – from Heol y Barna to A1K9 – had not been the cause of any complaints. Construction progress here had been limited because all efforts were being focused on progressing the works on the primary road closure.
- 4.18 TJ reported that innogy was in final negotiations with a major contractor on the civils and electrical work and he hoped to place the contract in June.

5. Update from Jenny Cowley

- 5.1 JC's update had already been covered during the review of April's minutes and matters arising.

6. Questions

6.1 A member felt that there had been a misunderstanding with regard to representatives of the CLG and she sought clarification. The clerk from Pontarddulais had written to AD to ask whether KG would now have to step down from his role on the CLG because he had been elected as a County Councillor. The CLG member had been told, incorrectly, that no County Councillor could become a member of the CLG.

6.2 The chair referred to the Terms of Reference, which specify *which* organisations CLG membership will be sought from. There is not a specific place for County Councillors on the CLG. However, if a member so happens to be a County Councillor in addition to being a Town and/or Community Councillor, they are not prohibited from membership of the CLG, as long as it is clear that they wear their Town and/or Community Council hat at the CLG meetings.

7. AOB

None.

8. Next meeting:

The next meeting will be held on Thursday 29th June at Craig Cefn Park (subject to availability).

The meeting concluded at 7.20 pm

Chweched cyfarfod Grŵp Cyswllt Cymunedol Fferm Wynt Mynydd y Gwair

Neuadd Bentref Garnswllt

Yn bresennol

Dean Howard, Rheolwr Gwaith Stryd Priffyrdd a Thrafnidiaeth, Dinas a Sir Abertawe
Y Cynghorydd Paul Northcote, Cyngor Cymuned Mawr
Rhingyll Philip Morris, Heddlu De Cymru
Matthew Collins, Heddlu De Cymru
Philip McDonnell, Cadeirydd
Y Cynghorydd Jane Harris, Cyngor Tref Pontarddulais
Emma North, Swyddog Cynllunio, Dinas a Sir Abertawe
David Owen, Cynllunio, Dinas a Sir Abertawe
Y Cynghorydd Linda Frame, Cyngor Cymuned Mawr
Y Cynghorydd Wyn Morgan, Cyngor Cymuned Penllergaer
Paul Newman, Clerc, Cyngor Cymuned Pontlliw a Thircoed
Neil Chambers, Rheolwr Contractau, Dawnus Construction Ltd
Brigitte Rowlands, Cymdeithas Cominwyr Gorllewin Morgannwg
Tim James, Rheolwr Adeiladu, Innogy Renewables UK Ltd
Jenny Cowley, Swyddog Cyswllt Cymunedol, Innogy Renewables UK Ltd
Angharad Davies, Cadno Communications Ltd

2. Gair o groeso a chyflwyniadau

Croesawodd y cadeirydd y grŵp a gofynnodd i bawb gyflwyno eu hunain.

3. Ymddiheuriadau

Y Cynghorydd Kevin Griffiths, Cyngor Tref a Chymuned Pontarddulais (cynrychiolwyd gan J Harris)
Y Cynghorydd Robert Jones, Cyngor Cymuned Mawr (cynrychiolwyd gan L Frame)
Ymddiheurodd y Cynghorydd Wyn Morgan am beidio â dod i'r cyfarfod diwethaf.

Nodwyd bod dau aelod o'r Grŵp Cyswllt Cymunedol wedi cael eu hethol fel Cynghorwyr Sir yn yr etholiadau llywodraeth leol diweddar a'u bod yn cael cyfarfodydd rheolaidd ar drydydd dydd Iau bob mis. Nodwyd y byddai pob ymdrech yn cael ei gwneud i osgoi trefnu cyfarfod y Grŵp Cyswllt Cymunedol ar yr un noson.

4. Cofnodion y cyfarfod diwethaf a materion yn codi

Gofynnodd y cadeirydd i aelodau'r grŵp wirio'r cofnodion i wneud yn siŵr eu bod yn gywir ac i'w cymeradwyo.

3.11 Gofynnodd y cadeirydd am y wybodaeth ddiweddaraf am symudiadau cerbydau drwy

Bontarddulais. Mae rhywfaint o draffig adeiladu yn dal i yrru drwy Bontarddulais er gwaethaf ymdrechion parhaus Dawnus ac innogy. Mae nifer y digwyddiadau'n parhau'n isel iawn. Mae llawer o syniadau wedi cael eu hystyried - megis gosod camera CCTV - i geisio atal digwyddiadau o'r fath, ond roedd ceisio lleihau'r rhif i sero yn anodd iawn. Mae'r Giât-geidwad yn cofnodi rhifau cofrestru ac yn riportio gyrwyr sy'n torri'r rheolau. Bydd TJ ac NC yn parhau gyda'u hymdrechion i leihau nifer y digwyddiadau hyn.

3.12 Gofynnodd y cadeirydd am y wybodaeth ddiweddaraf am y ffyrdd sydd ar gau. Roedd rhai pobl yn anfodlon â pha mor hir roedd y ffordd wedi cau rhwng Pum Heol a Heol Glyn Dyfal. Atgoffwyd yr aelodau bod y llwybr gwyro hwn wedi cael ei gymeradwyo gan yr awdurdod lleol ac wedi'i lunio'n benodol er mwyn osgoi'r ysgol. Mae pobl leol yn ymwybodol bod llwybr symlach

drwy Bontarddulais y gellid bod wedi'i ddefnyddio ac mae hyn yn achosi rhywfaint o anfodlonrwydd. (Cam gweithredu: NC i adolygu'r trefniadau presennol).

- 3.13 Trafodwyd y broses o gau'r ffordd ac arwyddion y gwyrriad a nododd yr aelodau y byddai modd gosod yr arwyddion yn well mewn sawl lle er mwyn gwneud pethau'n gliriach i yrwyr. Rhoddwyd gwybod i bawb yn y cyfarfod bod rhywfaint o'r arwyddion wedi cael eu newid mewn ymateb i'r adborth a dderbyniwyd, ond y byddai modd gwneud rhagor o newidiadau.
- 3.14 Mae'n bosib newid y llwybr ychydig er mwyn ei wneud yn fwy addas a chytunwyd y byddai Dawnus yn trafod y newidiadau ag Adran Priffyrdd yr Awdurdod Lleol er mwyn ceisio symleiddio'r llwybr. (Cam gweithredu: NC i drafod ag Alun Thomas o Adran Priffyrdd Abertawe).
- 3.15 Ategodd un aelod bryderon o ran y diffyg rhybudd sy'n cael ei roi i bobl pan fydd ffyrdd yn cael eu cau. Cafodd aelodau eu hatgoffa bod yr holl brotocol cau ffordd wedi'i ddilyn yn ofalus, gan gynnwys hysbysebu yn y papur lleol, arwyddion 'du ar felyn', llythyr, gwybodaeth ar wefan innogy, a hysbysiadau ar ddodrefn stryd.
- 3.16 Gofynnodd y cadeirydd am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch a allai dirgryniad o'r gwaith adeiladu greu craciau yn yr eiddo gerllaw'r fynedfa. Mae'r contractwr adeiladu wedi bod yn monitro'r sefyllfa ac mae wedi dod i'r casgliad bod lefel y dirgryniad yn llawer is na'r lefelau a allai achosi difrod. Mae innogy wedi cwrdd â'r cartrefi sydd wedi mynegi pryder ac wedi cytuno i ddefnyddio ymgynghorydd arbenigol annibynnol yn ystod rhan nesaf y gwaith ar y safle i werthuso effaith y sŵn a'r dirgryniad. Mae'r gwaith hwnnw'n cynnwys tynnu craig o'r tir, defnyddio rholer trwm a chloddwr 22 o dunelli. Bydd yr ymgynghorydd annibynnol yn defnyddio ei offer monitro ei hun ac yn ysgrifennu adroddiad yn nodi ei ganfyddiadau, y bydd innogy yn ei rannu â'r preswylwyr dan sylw. Nid yw dirgryniad yn debygol o fod yn broblem mewn mannau eraill yn ystod y prosiect.
- 3.17 Cadarnhaodd Dawnus y byddai'n sicrhau y byddai mynedfa'r trac mynediad yn dod i'r wyneb ar unwaith ar ôl ei orffen er mwyn sicrhau na fyddai'n rhaid defnyddio'r rholiwr dirgryniad eto.
- 3.18 Gofynnodd y cadeirydd am y wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa budd cymunedol. Nid oedd diweddiariad i'r adroddiad ers y cyfarfod diwethaf. Mae'r broses o recriwtio gweinyddwr annibynnol yn mynd rhagddi yn unol â'r amserlen.
- 3.19 Gofynnodd y cadeirydd am y wybodaeth ddiweddaraf am samplu dŵr. Cadarnhaodd JC fod Fferm Ffynnon Sant bellach yn cael ei chynnwys yn y gwaith samplu dŵr sylfaenol. Dywedodd TJ wrth aelodau y dylent roi gwybod yn uniongyrchol iddo ef os bydd unrhyw bryderon ynghylch y gwaith samplu dŵr wedi dod i law. Mae samplau dŵr yn cael eu cymryd yn rheolaidd er mwyn sefydlu llinell sylfaen y gellir ei defnyddio er mwyn monitro ansawdd y dŵr yn ystod y cyfnod adeiladu.
- 3.20 Cymeradwywyd y cofnodion a chytunwyd eu bod yn gofnod cywir o'r cyfarfod diwethaf.

5. Diweddariad gan Tim James

- 4.19 Rhoddodd TJ drosolwg o'r cynnydd hyd yma. Mae'r gwaith rhwng Bolgoed Road a Heol y Barna, gan gynnwys y trac mynediad newydd, yn mynd yn ei flaen yn dda, ac mae 60% ohono wedi gorffen.
- 4.20 Mae 30% o'r gwaith draenio sy'n cynnwys rheoli dŵr wyneb wedi gorffen.
- 4.21 Mae'r gwaith mawr i groesi'r prif gyflenwad dŵr 26" a 66" wedi gorffen ac mae'r llwybr hwnnw bellach ar waith. Mae'r gwaith hwn wedi cael ei lofnodi a'i gymeradwyo gan Dŵr Cymru.
- 4.22 Strwythurau cynnal - mae'r gwaith ar un rhan bron â gorffen ac mae'r gwaith newydd ddechrau ar yr ail ran.
- 4.23 Nid oes effaith afresymol ar fynediad i A1K9. Mae Dawnus mewn cysylltiad rheolaidd ag A1K9.
- 4.24 Gwaith priffyrdd cyhoeddus - mae'r strïbed uwchbridd ar Heol Glyn Dyfal bron â gorffen.

- 4.25 **Cau ffyrdd:** Fel yn achos y drafodaeth yn ystod yr adolygiad o gofnodion y cyfarfod diwethaf, fe wnaeth innogy gydnabod bod anawsterau torri dannedd wedi bod gyda'r arwyddion a bod y ffordd roedd yr arwydd 'mynediad i bobl leol yn unig' wedi'i eirio wedi achosi dryswch.
- 4.26 Roedd Dawnus yn ceisio cyfaddawdu pryd bynnag roedd hyn yn ymarferol a hwyluso mynediad y tu allan i oriau gwaith i ddefnyddwyr rheolaidd y ffordd. Roedd hyn i weld yn gweithio.
- 4.27 Fodd bynnag, bydd amser yn dod pan na fydd modd caniatáu mynediad a bydd yn rhaid cau'r ffordd yn gyfan gwbl. Cafodd y Grŵp Cyswllt Cymunedol wahoddiad i ddarparu adborth i innogy ar sut byddai 'cau'r ffordd yn gyfan gwbl' yn cael ei gyfleu mor eang â phosib, a chafodd holl aelodau'r Grwpiau Cyswllt Cymunedol eu hannog i roi gwybod i'w cymunedau drwy'r sianelau cyfathrebu Cyngor Tref a Chymuned arferol.
- 4.28 Bydd innogy yn rhoi gwybod union ddyddiadau cau'r ffordd yn gyfan gwbl i aelodau'r Grwpiau Cyswllt Cymunedol. Mae'n debyg y bydd Dawnus ac innogy yn gwybod 2-3 wythnos cyn y bydd yn rhaid cau'r ffordd yn gyfan gwbl. Mae disgwyl i'r ffordd fod ar gau yn llwyr am gyfanswm o 2-3 wythnos.
- 4.29 Roedd yr holl aelodau'n cydnabod pa mor anghyfleus fyddai hyn i'r bobl mae angen mynediad arnynt. Nodwyd bod yr Etholiad Cyffredinol ar 8^{fed} Mehefin ac nad oes modd cau'r ffordd yn gyfan gwbl ar y diwrnod hwn.
- 4.30 Nodwyd hefyd y byddai'r ffordd wedi cau yng nghanol cyfnod prysur i ffermwyr gyda thorri silwair yn brif flaenoriaeth iddynt ym mis Mehefin.
- 4.31 Mae Dawnus mewn cysylltiad rheolaidd â ffermwyr lleol ac mae wedi gofyn am ragor o wybodaeth gan WGCA am y ffermydd y bydd hyn yn effeithio arnynt (**Cam gweithredu: BR ac NC i drafod**).
- 4.32 Lle bydd hynny'n bosib, bydd mynediad yn cael ei ganiatáu.
- 4.33 Bydd innogy yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â phosib pan fydd angen cau'r ffordd yn gyfan gwbl, ac yn cyfleu hynny'n glir. Cytunwyd ar y cam gweithredu canlynol:
- **Gellir darparu arwyddion melyn ar gefndir du cyn cau'r ffordd yn gyfan gwbl hefyd (TJ ac NC).**
 - **Bydd yr amseroedd y bydd y ffordd ar gau yn gyfan gwbl yn cael eu dosbarthu i aelodau'r Grwpiau Cyswllt Cymuned er mwyn iddynt eu nodi ar sianelau cyfathrebu Cyngorau Tref a Chymuned, gan gynnwys Facebook. (JC/TJ).**
 - **Gellir darparu copïau caled hefyd, a'u gosod ar ddodrefn stryd. (Aelodau o'r Grwpiau Cyswllt Cymuned).**
 - **Bydd llythyrau yn cael eu dosbarthu i eiddo gerllaw. (innogy a Dawnus).**
- 4.34 Nodwyd bod Dawnus ac innogy yn ystyried dulliau i leihau'r gwaith yn rhan Heol Glyn Dyfal. Dywedodd NC wrth y cyfarfod fod tua 1.5 o oriau gwaith yn cael eu colli bob dydd i ddarparu mynediad 'y tu allan i oriau' er mwyn gwneud yn siŵr bod y gwaith yn ddiogel i'w defnyddio.
- 4.35 Nid oedd unrhyw gwynion ynghylch y gwyrriad a chau'r ail ffordd - o Heol y Barna i A1K9. Roedd y broses adeiladu yma wedi bod yn gyfyngedig gan fod yr holl ymdrechion yn canolbwyntio ar fwrw ymlaen â'r gwaith ar y ffordd gynradd sydd wedi'i chau.
- 4.36 Nododd TJ fod innogy yn cynnal ei drafodaethau terfynol â phrif gontractwr y gwaith sifil a thrydanol a'i fod yn gobeithio y bydd y contract ar waith ym mis Mehefin.

6. Diweddariad gan Jenny Cowley

- 5.2 Roedd diweddariad JC eisoes wedi cael ei drafod yn ystod adolygiad o gofnodion a materion yn codi mis Ebrill.

9. Cwestiynau

- 6.1 Roedd aelod yn teimlo bod camddealltwriaeth wedi bod o ran cynrychiolwyr y Grwpiau Cyswllt Cymunedol ac roedd yn gofyn am esboniad. Roedd y clerc o Bontarddulais wedi ysgrifennu at AD yn gofyn p'un ai a fyddai'n rhaid i KG gamu i lawr o'i rôl yn y Grŵp Cyswllt Cymunedol gan ei fod wedi

cael ei ethol yn Gyngorydd Sir. Roedd yr aelod o'r Grŵp Cyswllt Cymunedol wedi cael gwybod, yn anghywir, na fyddai modd i unrhyw Gyngorydd Sir fod yn aelod o'r Grŵp Cyswllt Cymunedol.

6.2 Cyfeiriodd y cadeirydd at y Cylch Gorchwyl, sy'n nodi o *ba* sefydliadau y gellir dewis aelodau ar gyfer Grwpiau Cyswllt Cymunedol. Nid oes lle penodol i Gyngorwyr Sir mewn Grŵp Cyswllt Cymunedol. Fodd bynnag, os bydd aelod yn digwydd bod yn Gyngorydd Sir yn ogystal â Chyngorydd Tref a/neu Gymuned, nid yw'n cael ei wahardd rhag bod yn aelod o'r Grŵp Cyswllt Cymunedol, ar yr amod ei fod yn nodi'n glir ei fod yn cynrychioli ei Gyngor Tref a/neu Gymuned yng nghyfarfodydd y Grŵp Cyswllt Cymunedol.

10. **Unrhyw Fater Arall**

Dim.

11. **Y Cyfarfod Nesaf:**

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Iau 29^{ain} Mehefin ym Mharc Craig Cefn (os yw ar gael).

Daeth y cyfarfod i ben am 7.20pm